

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

Unidad Responsable del Gasto:02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

Periodo: Enero-Septiembre 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S															
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %					
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)		
01					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						15,000,000.00	18,691,254.00	-	-	-							
	02				DESARROLLO SOCIAL						15,000,000.00	18,691,254.00	-	-	-							
		05			EDUCACIÓN						15,000,000.00	18,691,254.00	-	-	-							
			01		EDUCACIÓN BÁSICA						15,000,000.00	18,691,254.00	-	-	-							
				217	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	11	9	-	0.0%	0.0%	15,000,000.00	18,691,254.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	2	1	11.75	587.5%	1175.0%	3,691,254.00	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
04					HABILITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						43,612,926.00	43,612,926.00	-	-	-							
	02				DESARROLLO SOCIAL						43,612,926.00	43,612,926.00	-	-	-							
		01			PROTECCIÓN AMBIENTAL						43,612,926.00	43,612,926.00	-	-	-							
			03		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						43,612,926.00	43,612,926.00	-	-	-							
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	206.400	155.0	76.5	37.1%	49.4%	43,612,926.00	43,612,926.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
					TOTAL						62,304,180.00	62,304,180.00	-	-	-							

1/ La Actividad Institucional 251218 MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, fue financiada con Recursos de Fortamun, fafef, Fais Líquida y fais, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.

2/La Actividad Institucional 213206 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE fue financiada con Recursos de fortamun, Fais, Participaciones, Fais Líquida y Fafef, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2018-LÍQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S															
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %					
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)		
01					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO						-	7,828,823.00	-	-	-							
	02				DESARROLLO SOCIAL						-	7,828,823.00	-	-	-							
		05			EDUCACIÓN						-	7,828,823.00	-	-	-							
			01		EDUCACIÓN BÁSICA						-	7,828,823.00	-	-	-							
				217	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	11	9	-	0.0%	0.0%	-	7,828,823.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

Unidad Responsable del Gasto:02CD16 DELEGACIÓN XOCHIMILCO

Periodo: Enero-Septiembre 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 = (11)	8/7*100 = (12)	9/6*100 = (13)	9/7*100 = (14)
04					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						-	858,066.00	-	-	-					
	02				DESARROLLO SOCIAL						-	858,066.00	-	-	-					
		01			PROTECCIÓN AMBIENTAL						-	858,066.00	-	-	-					
			03		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						-	858,066.00	-	-	-					
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILOMETRO	206.400	155.0	76.5	37.1%	49.4%	-	858,066.00	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
TOTAL											-	8,686,889.00	-	-	-					

1/ La Actividad Institucional 251218 MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, fue financiada con Recursos de Fortamun, fafef, Fais Liquida y fais, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo a cabo.

2/La Actividad Institucional 213206 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE fue financiada con Recursos de fortamun, Fais, Participaciones, Fais Liquida y Fafef, situación por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo a cabo.